

## Relatório de Obras em Andamento

| Objeto                                                              | Nº do Contrato | Data Início | Etapa | Previsão de Conclusão | Situação da Obra | % Conc.   | Valor Total Contratado | Planilha Orçamentária        | Empresa Responsável | Link do Contrato            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------|-----------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Paranatinga                     | 017/2026       | 09/03/2026  | 1     | 06/07/2026            | em andamento     | 0.00%     | R\$ 278.688,32         | Paranatinga                  | I M ENGENHARIA      | <a href="#">Nº 017/2026</a> |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Primavera do Leste              | 002/2026       | 21/01/2026  | 1     | 05/02/2026            | concluído        | 10000.00% | R\$ 20.054,02          | Primavera do Leste           | I M ENGENHARIA      | <a href="#">Nº 002/2026</a> |
| Reforma predial da DPMT - Estacionamento do Núcleo de Sorriso       | 221/2025       | 05/02/2026  | 1     | 20/04/2026            | em andamento     | 0.00%     | R\$ 101.677,92         | Sorriso                      | A M I CONSTRUTORA   | <a href="#">Nº 221/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Cobertura Rondonópolis Criminal           | 187/2025       | 09/12/2025  | 1     | 22/02/2026            | concluído        | 10000.00% | R\$ 175.491,95         | Rondonópolis Criminal        | I M ENGENHARIA      | <a href="#">Nº 187/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Impermeabilização do Núcleo de Comodoro   | 184/2025       | 20/11/2025  | 1     | 19/12/2025            | concluído        | 10000.00% | R\$ 65.256,06          | Comodoro                     | A M I CONSTRUTORA   | <a href="#">Nº184/2025</a>  |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Nobres                          | 175/2025       | 20/10/2025  | 1     | 17/05/2026            | em andamento     | 1141.00%  | R\$ 579.938,76         | Nobres                       | A M I CONSTRUTORA   | <a href="#">Nº 175/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Guiratinga                      | 144/2025       | 30/09/2025  | 1     | 27/01/2026            | concluído        | 10000.00% | R\$ 364.729,97         | Guiratinga                   | I M ENGENHARIA      | <a href="#">Nº 144/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Almoarifado Santa Cruz                    | 138/2025       | 23/09/2025  | 1     | 21/11/2025            | em andamento     | 4749.00%  | R\$ 85.537,48          | Almoarifado Santa Cruz       | A M I CONSTRUTORA   | <a href="#">Nº 138/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Nova Monte Verde                | 137/2025       | 06/10/2025  | 1     | 03/04/2026            | em andamento     | 7342.00%  | R\$ 231.029,82         | Nova Monte Verde             | A M I CONSTRUTORA   | <a href="#">Nº 137/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Apiacás                         | 136/2025       | 02/10/2025  | 1     | 15/03/2026            | concluído        | 10000.00% | R\$ 157.146,57         | Apiacás                      | A M I CONSTRUTORA   | <a href="#">Nº 136/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Impermeabilização do Núcleo de Rio Branco | 132/2025       | 01/10/2025  | 1     | 30/10/2025            | concluído        | 10000.00% | R\$ 23.491,81          | Impermeabilização Rio Branco | A M I CONSTRUTORA   | <a href="#">Nº 132/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo Criminal de Rondonópolis           | 098/2025       | 30/06/2025  | 1     | 20/07/2025            | concluído        | 10000.00% | R\$ 15.621,46          | Rondonópolis Criminal        | I M ENGENHARIA      | <a href="#">Nº 098/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo Cível de Rondonópolis              | 083/2025       | 30/06/2025  | 1     | 29/07/2025            | concluído        | 10000.00% | R\$ 38.463,55          | Rondonópolis Cível           | I M ENGENHARIA      | <a href="#">Nº 083/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Sala de Descanso Pantanal                 | 076/2025       | 22/04/2025  | 1     | 21/05/2025            | concluído        | 10000.00% | R\$ 26.938,20          | Sala de descanso Pantanal    | A M I CONSTRUTORA   | <a href="#">Nº 076/2027</a> |
| Reforma predial da DPMT - Almoarifado Santa Cruz                    | 067/2025       | 15/04/2025  | 1     | 13/06/2025            | concluído        | 10000.00% | R\$ 334.162,54         | Almoarifado Santa Cruz       | A M I CONSTRUTORA   | <a href="#">Nº 067/2026</a> |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Pedra Preta                     | 066/2025       | 15/04/2025  | 1     | 25/09/2025            | concluído        | 10000.00% | R\$ 214.447,92         | Pedra Preta                  | I M ENGENHARIA      | <a href="#">Nº 066/2025</a> |
| Remanescente Reforma da DPMT - Núcleo de Primavera do Leste         | 070/2025       | 07/04/2025  | 1     | 29/08/2025            | concluído        | 10000.00% | R\$ 670.706,68         | Primavera do Leste           | I M ENGENHARIA      | <a href="#">Nº 070/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Ribeirão Cascalheira            | 054/2025       | 31/03/2025  | 1     | 28/06/2025            | concluído        | 10000.00% | R\$ 254.524,91         | Ribeirão Cascalheira         | I M ENGENHARIA      | <a href="#">Nº 054/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Vila Rica                       | 041/2025       | 24/03/2025  | 1     | 21/06/2025            | concluído        | 10000.00% | R\$ 93.846,56          | Vila Rica                    | I M ENGENHARIA      | <a href="#">Nº 041/2025</a> |
| Reforma predial da DPMT - Sede Administrativa                       | 136/2024       | 07/01/2025  | 1     | 01/06/2026            | em andamento     | 9803.00%  | R\$ 3.414.779,05       | Sede Administrativa          | SW Engenharia       | <a href="#">Nº 136/2024</a> |

|                                                   |          |            |   |            |           |           |                |                     |                      |             |
|---------------------------------------------------|----------|------------|---|------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Marcelândia   | 133/2024 | 22/01/2025 | 1 | 21/04/2025 | concluído | 10000.00% | R\$ 134.543,17 | Marcelândia         | Construtora Soberana | Nº 133/2024 |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Feliz Natal   | 131/2024 | 23/01/2025 | 1 | 22/04/2025 | concluído | 10000.00% | R\$ 144.749,70 | Feliz Natal         | Construtora Soberana | Nº 131/2024 |
| Reforma predial da DPMT - Núcleo de Rio Branco    | 121/2024 | 04/02/2025 | 1 | 06/06/2025 | concluído | 10000.00% | R\$ 129.016,19 | Rio Branco          | FERREIRA & CIA       | Nº 121/2024 |
| Manutenção predial - Núcleo de Lucas do Rio Verde | 120/2024 | 06/03/2025 | 1 | 04/06/2025 | concluído | 10000.00% | R\$ 75.092,47  | Lucas do Rio Verde  | Construtora Soberana | Nº 120/2024 |
| Reforma predial da DPMT - Sede Administrativa     | 010/2024 | 07/01/2025 | 1 | 01/02/2026 | concluído | 10000.00% | R\$ 363.183,42 | Sede Administrativa | SW Engenharia        | Nº 010/2024 |

Gerado em: 11/05/2026 20:48:08